

  
Ajuntament de Girona  
BG/rp  
Exp.: 2021037447 - C. 06.115.001

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,

**CERTIFICO**

**Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 12 d'abril de 2024, i a resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat el següent acord:**

"Primer.- Per acord de Junta de Govern Local de data 11 de març de 2022 es va adjudicar el contracte d'obres relatives al Projecte constructiu del mur de protecció dels usos urbans del marge esquerre del riu Ter entre el pont de la Barca i el pont de l'avinguda de França, de Girona, a favor de l'empresa ÀRIDS VILANNA SL, amb NIF B17240730, per un import de quatre-cents quatre mil set-cents catorze euros amb setanta-cinc cèntims (404.714,75€), IVA inclòs, d'acord amb l'oferta presentada.

Aquest import es desglossa en tres-cents trenta-quatre mil quatre-cents setanta-cinc euros (334.475,00€) de pressupost net, més setanta mil dos-cents trenta-nou euros amb setanta-cinc cèntims, (70.239,75€) d'IVA calculat amb un tipus del 21%.

Segon.- El contracte es va formalitzar el 24 de març de 2022, essent el termini d'execució 4 mesos a comptar des del dia següent al de la data de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

L'acta de comprovació del replanteig de les obres es va signar en data 30 de març de 2022, havent-se de finalitzar aquestes en el termini exacte de 4 mesos, és a dir, el 30 de juliol de 2022. A l'Acta de comprovació del replanteig s'observa que el projecte és viable, però s'hi fan constar reserves o manifestacions de les que en deriven les conclusions que motiven la proposició de modificació del contracte per la via de l'article 205.2.c) de la LCSP.

Tercer.- A data 22 d'abril de 2022 es va emetre informe número 2022015654 per part dels serveis tècnics d'urbanisme proposant d'acord amb l'article 205 de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic la modificació del contracte d'obres del mur de protecció d'usos urbans del marge esquerre del Ter entre el Pont de la Barca i el Pont de França, al TM de Girona.


Quart.- A data 26 d'abril de 2022 es va demanar des del servei de contractació informe tècnic complementari justificatiu de la necessitat de totes les modificacions que es proposen, les raons d'interès públic que motiven les mateixes, així com les raons per les que aquestes prestacions no es varen incloure en el contracte inicial. A data 6 de maig de 2022 es va emetre informe tècnic complementari número 2022020427.

Cinquè.- Amb data 27 de juny del 2022 es va aprovar la certificació 1 de les obres per import de 43.059,22 €, IVA inclòs.

Sisè.- Amb data 20 de juny del 2022 es va aprovar la certificació 2 de les obres per import de 60.137,04 €, IVA inclòs.

Setè.- Amb data 19 de juliol del 2022 es va aprovar la certificació 3 d'obres per import de 124.713,59 €, IVA inclòs.

Vuitè.- Consta a l'expedient informe jurídic emès en data 18 de juliol de 2022 i conformat en data 19 de juliol de 2022 en què s'informa desfavorablement la modificació proposada per no encaixar amb cap dels supòsits que ofereix la Llei per a la modificació.



BG/rp  
Exp.: 2021037447 - C. 06.115.001

Novè.- A data 28 de juliol de 2022, per Registre d'entrada número 2022067973 ÀRIDS VILANNA SL sol·licita pròrroga per a l'execució de les obres de dit contracte.

Desè.- Consta a l'expedient informe tècnic de data 4 de juliol de 2022 en què es proposa denegar la sol·licitud d'ampliació de termini d'execució de les obres per no donar-se els requisits previstos a l'article 100 RGLCAP i alhora ampliar el termini d'execució amb imposició de penalitats per demora a partir del 13 d'agost de 2022.

Onzè.- Per Decret d'Alcaldia de data 9 d'agost de 2022, d'acord amb l'informe tècnic anterior, es denega la sol·licitud d'ampliació de termini i s'amplia el termini proposant la imposició de penalitats per demora.

Dotzè.- Per Decret de l'Alcaldia de 23 d'agost del 2022 es va aprovar la certificació 4 d'obres per import de 120.947,80 €, IVA inclòs.

Tretzè.- Per acord de Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 2022 s'inicien els tràmits per a la imposició de penalitats per demora en l'execució de les obres.

Catorzè.- Consta acta de comprovació d'estat de les obres de 16 de setembre del 2022, en la que es declara que les obres han estat acabades i en bon estat i es declara la part d'obra que no ha estat executada. Entre les partides d'obra no executades: G3J1Z002, G3J1ZVE2, G3J1Z001, Estructures de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 1x1x0,2 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 75x 75 mm de pas de malla i reblert amb pedra calcària de rebuig de pedrera cantelluda de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

Quinzè.- Amb data 21 de setembre del 2022 es va aprovar la certificació 5 d'obra, per import de 11.522,14, € IVA inclòs.

Setzè.- Per acord de Junta de Govern de data 28 d'octubre de 2022 es va acordar imposar penalitats per demora a l'empresa ÀRIDS VILANNA SL durant el termini de 34 dies naturals amb una penalitat d'import 6.823,46€, que s'havia de deduir de la primera certificació emesa amb posterioritat a la data de notificació de la penalització o en el seu defecte, de la garantia definitiva del contracte.


Dissetè.- A data 8 de novembre de 2022, per registre d'entrada número 2022096095 l'empresa ÀRIDS VILANNA SL va entrar sol·licitud de revisió extraordinària de preus i a data 14 de novembre de 2022, per registre d'entrada número 2022097989 va presentar una altra sol·licitud de revisió extraordinària de preus complementària.

Divuitè.- A data 9 de novembre del 2023, es va aprovar certificació 6 d'obra per import de 14.417,79 €.

Dinovè.- El 20 de novembre del 2023 va ser emès informe per part de l'arquitecta municipal Xisca Salom Gayà, en què es proposa iniciar els tràmits per a la resolució del contracte d'acord amb el previst a l'article 211.1.g) de la LCSP per la impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, en no haver estat possible modificar el contracte per les vies previstes a l'article 204 o 205 de la LCSP. Concretament es proposa:

'Primer. Iniciar la resolució del contracte de les obres relatives al Projecte constructiu del mur de protecció dels usos urbans del marge esquerre del riu Ter entre el Pont de la Barca i el Pont de

DOCUMENT Certificat: JGL 12/04/2024 - CERT. ESTIMAR l'al·legació presentada per A	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13941791	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: ██████████ Data d'emissió: 21 de Març de 2025 a les 13:59:24 Pàgina 3 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari General de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/04/2024 13:11 2.- Alcalde de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 14/04/2024 08:34	ESTAT SIGNAT



BG/rp  
Exp.: 2021037447 - C. 06.115.001

l'Avinguda de França, de Girona, en base a l'article 211.1.g de la LCSP, que estableix com a causa de resolució 'la impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205; o quan, encara que es donin les circumstàncies que estableix l'article 205, les modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d'aquest, en una quantia superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, a exclusió de l'impost sobre el valor afegit'. L'import de les unitats d'obra no executades per impossibilitat de modificar el contracte d'obres és de 34.885,15€, IVA inclòs, representant un 8,62% de l'import del contracte adjudicat. Segon. Denegar la sol·licitud de revisió excepcional de preus presentada per l'empresa constructora Àrids Vilanna, SL referida a les obres relatives al Projecte constructiu del mur de protecció dels usos urbans del marge esquerre del riu Ter entre el Pont de la Barca i el Pont de l'Avinguda de França, de Girona, al NO procedir aquesta donat que el percentatge d'increment de preus obtingut és inferior al mínim requerit d'un 5% per a la corresponent revisió. Tercer. L'import total de l'obra executada és de 381.987,87€, IVA inclòs. Quart. En consideració als saldos corresponents a favor (Certificació Final d'Obra no tramitada d'import 7.190,29€) i en contra (import imposició penalitzat per demora de deducció pendent corresponent a 6.823,46€) del contractista, resta un saldo positiu a favor de l'empresa constructora Àrids Vilanna, SL de 366,83€.'


Consta a l'informe tècnic document annex que porta per títol certificació final d'obres, que ascendeix a un import de 7.190,29 €, signat per la direcció facultativa d'obra i el representant del contractista.

Vintè.- Amb data 20 de desembre del 2023 va ser emès informe per part de la Cap de servei de Projectes i Obres, en el que es proposa ' Designar com a responsable del contracte de les obres relatives al Projecte constructiu del mur de protecció dels usos urbans del marge esquerre del riu Ter entre el pont de la Barca i el pont de l'avinguda de França, de Girona, a la Sra. Xisca Salom Gayà, arquitecta municipal, per a la liquidació del contracte.'

Vint-i-unè.- Consta a l'expedient informe jurídic emès per la cap de contractació i compres de data 20 de desembre de 2023 i conformat pel secretari general a data 22 de desembre de 2023, en què s'informa FAVORABLEMENT la proposta de la resolució del contracte d'obres del mur de protecció dels usos urbans del marge esquerre del Ter entre el Pont de la Barca i el Pont de França, al TM de Girona per concórrer la causa continguda a l'article 211.1.g) de la LCSP.

L'informe jurídic justifica la resolució del contracte d'acord amb l'article 211.1.g) de la LCSP atès que no és possible portar a terme les modificacions que preveu la LCSP. No procedirien ni modificacions convencionals de l'article 204 i tampoc es donen els requisits previstos per dur a terme una modificació legal, concretament es remet a l'informe jurídic emès en data 18 de juliol de 2022 i conformat en data 19 de juliol de 2022, en què s'analitza la improcedència de la causa de modificació recollida a l'article 205.2.c) de la LCSP. El mateix informe jurídic analitza també els efectes de la resolució del contracte.

Vint-i-dosè.- Per acord de Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2024 es varen iniciar els tràmits per resoldre la contractació de les obres del mur de protecció dels usos urbans del marge esquerre del Ter entre el Pont de la Barca i el Pont de França, al TM de Girona. Concretament es va acordar:



BG/rp  
Exp.: 2021037447 - C. 06.115.001

"Primer.- Designar com a responsable del contracte per a la seva liquidació la Sra. Xisca Salom Gayà, arquitecta municipal.

Segon.- Iniciar els tràmits per resoldre la contractació de les obres del mur de protecció dels usos urbans del marge esquerre del Ter entre el Pont de la Barca i el Pont de França, al TM de Girona.

Tercer.- Aprovar inicialment la liquidació del contracte de les obres del mur de protecció dels usos urbans del marge esquerre del Ter entre el Pont de la Barca i el Pont de França al TM de Girona essent l'import de l'obra executada i per tant de la liquidació, de 381.987,87€.

Pel què fa als drets i obligacions pendents:

- Resta pendent de pagament a favor de l'empresa contractista ÀRIDS VILANNA, SL, amb NIF B17240730 en concepte d'obra executada l'import de 7.190,29 € ( Certificació Final d'Obra no tramitada)

- Resta pendent d'abonament a favor de l'Ajuntament de Girona l'import de 6.823,46 € en concepte de penalitats per demora, aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 28 d'octubre de 2022.

Una vegada resolt el contracte i com a conseqüència derivada de la resolució del mateix, d'acord amb els fets i fonaments exposats:

- Procedirà reconèixer una indemnització a favor de l'empresa contractista ÀRIDS VILANNA, SL, amb NIF B17240730, en els termes del previst a l'article 213.4 de la LCSP que ascendeix a 864,92€ (que es correspon a un 3% de 28.830,70€, import de la prestació deixada de realitzar, IVA exclòs).

- Procedirà retornar la garantia definitiva que l'empresa ÀRIDS VILANNA SL, amb NIF B17240730, va constituir a favor de l'Ajuntament de Girona en data 2 de febrer de 2022, per import de 16.723,25€, i per la que se'ls va expedir carta de pagament amb número 32022000079 a data 8 de febrer de 2022, d'acord amb el previst a l'article 213.5 de la LCSP."

Es va notificar la resolució a Àrids Vilanna SL, empresa contractista de les obres i se li va concedir el termini de 10 dies naturals comptats a partir de la recepció de la resolució per tal que pogués presentar les al·legacions que considerés oportunes en defensa dels seus interessos.


Vint-i-tresè.- A data 7 de febrer de 2024 la mercantil va presentar sol·licitud d'ampliació de termini per a presentar al·legacions en 5 dies hàbils i per acord de Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2024 es va estimar parcialment la sol·licitud d'ampliació de termini formulada concedint, d'acord amb el previst a l'article 32 de la Llei 39/2015, l'ampliació de termini sol·licitada en 5 dies naturals, no en 5 dies hàbils com sol·licitava.

Vint-i-quatrè.- Per registre d'entrada núm.2024015471 de data 15 de febrer de 2024 Àrids Vilanna SL va presentar una única al·legació a l'acord de Junta de Govern de data 26 de gener de 2024 relativa a l'inici dels tràmits per a la resolució de la present contractació. Concretament l'al·legació es refereix a:

"AL·LEGACIÓ ÚNICA

L'acord de 26 de gener de 2024 indica, en l'exposició de fets:

'Setzè. Per acord de Junta de Govern de data 28 d'octubre de 2022 es va acordar imposar penalitats per demora a l'empresa ÀRIDS VILANNA SL durant el termini de 34 dies naturals amb una penalitat d'import 6.823,46€, que s'havia de deduir de la primera certificació emesa amb posterioritat a la data de notificació de la penalització o en el seu defecte, de la garantia definitiva del contracte. A data d'avui no consta que aquest import hagi estat satisfet.'



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: [http://www.girona.cat/verificacio\\_signatura](http://www.girona.cat/verificacio_signatura))



BG/rp  
Exp.: 2021037447 - C. 06.115.001

(...)  
Divuitè.- A data 9 de novembre del 2023, es va aprovar certificació 6 d'obra per import de 14.417,79 €.'

Així, mateix, en el fet Dinovè, cita l'informe de l'arquitecta municipal de 20 de novembre de 2023 que, respecte dels saldos pendents, senyala:

'Quart. En consideració als saldos corresponents a favor (Certificació Final d'Obra no tramitada d'import 7.190,29€) i en contra (import imposició penalitat per demora de deducció pendent corresponent a 6.823,46€) del contractista, resta un saldo positiu a favor de l'empresa constructora Àrids Vilanna, SL de 366,83€.'

No obstant, l'afirmació segons la qual resta pendent de pagament per part d'ÀRIDS VILANNA la penalitat de demora imposada a aquesta societat és errònia, atès que l'import corresponent (6.823,46 €) ja es va deduir del pagament que l'Ajuntament de Girona va efectuar, a favor d'aquesta societat, de la certificació núm. 6 i última, aprovada el 9 de novembre de 2023, de 11.915,53€ (IVA exclòs) (14.417,79€, IVA inclòs).

En efecte, com es pot apreciar en el Document 1, ÀRIDS VILANNA va presentar factura 22/387, de 31 d'octubre de 2022, corresponent a la certificació núm. 6 i última, per un import de 14.417,79€. I, com s'aprecia en la justificació de cobrament corresponent, que s'adjunta com a Document 2, aquest consistori va efectuar el pagament d'aquesta factura el 28 de novembre de 2022 per un import de 7.594,33 €, és a dir, el resultat de deduir la penalitat de demora (6.823,46 €) de l'import de la factura (14.417,79 €). La secció 'OBSERVACIONES', confirma que es tracta del pagament de la certificació núm. 6: 'AOC:135935719 Factura corresponent a la 6a. certificació dels treballs realitzats a la seva obra anomenada: Obres del m'. "

Els fets exposats evidencien que l'Ajuntament de Girona ja va retenir la totalitat de la penalitat de demora del pagament realitzat el 28 de novembre de 2022. Per tant, ÀRIDS VILANNA ja ha satisfet l'import corresponent, fet que s'hauria de reflectir en els drets i obligacions pendents ressenyats al present expedient, corregint la informació errònia que recull l'acord de 26 de gener de 2024, tot conclouent que resta únicament pendent de pagament a favor d'aquesta societat en concepte d'obra executada l'import de 7.190,29€, corresponent a la Certificació Final d'Obra.


Respecte de la resta de consideracions contingudes en l'acord de 26 de gener de 2024, aquesta societat manifesta la seva conformitat.'

Vint-i-cinquè.- Consta a l'expedient informe tècnic d'urbanisme de data 6 de març de 2024 en què vista l'al·legació efectuada per Àrids Vilanna SL s'informa que:

'Primer. Que s'ha comprovat que la penalitat per demora imposada per resolució de la Junta de Govern Local de 28 d'octubre de 2022 i que es preveia com a saldo pendent a favor de l'Ajuntament, ja va ser deduïda en la certificació 6ª i última i per tant ja no ha de constar com a saldo pendent a favor de l'Ajuntament de Girona.

Segon. Atès que ha estat reconeguda la indemnització a favor de l'empresa contractista Àrids Vilanna SL, amb NIF B17240730, del 3% de l'import de la prestació deixada d'executar i que ascendeix a la quantitat de 864,92€, es refereix l'operació comptable corresponent: A 220210072531 partida 2024 400 15100 60919 MUR DE PROTECCIÓ PONT DE LA BARCA ' FRANÇA'

Així doncs, es constata que efectivament l'import de 6.823,46€ en concepte de penalitat per



BG/rp  
Exp.: 2021037447 - C. 06.115.001

demora que es preveia pendent de deduir en favor de l'Ajuntament, ja havia estat deduït en el pagament de la certificació núm. 6. Tanmateix, s'incorpora a l'informe tècnic de data 6 de març de 2024 la operació comptable corresponent a la indemnització prevista en favor d'Àrids Vilanna SL en concepte del 3% de l'import de la prestació deixada d'executar que ascendeix a l'import de 864,92€.

Vint-i-sisè.- Consta a l'expedient nou informe tècnic d'urbanisme de data 20 de març de 2024 en què es modifica el segon punt de l'informe tècnic de 6 de març de 2024. Concretament es proposa el següent:

" Modificar el punt segon de l'informe de data 6 de març de 2024, emès pels Serveis Tècnics Municipals de l'Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana, que quedarà redactat de la següent manera:

"Segon. Atès que ha estat reconeguda la indemnització a favor de l'empresa contractista Àrids Vilanna SL, amb NIF B17240730, del 3% de l'import de la prestació deixada d'executar i que ascendeix a la quantitat de 864,92€, es refereix l'operació comptable corresponent: RC 220240013190, de la partida 2024 400 15100 60100 PROJECTES URBANISME"

Tenint en compte els antecedents exposats,

D'acord amb l'article 191 de la LCSP, en el supòsit d'oposició per part del contractista a la resolució del contracte serà necessari dictamen preceptiu de l'òrgan consultiu de la CCAA, concretament, en el cas que en ocupa, de la Comissió Jurídica assessora.

L'article 191 de la LCSP recull que: '3. No obstante lo anterior, serà preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación: La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposición por parte del contractista'.

Així mateix, l'article 109 del RGLCAP, en la regulació del procediment de resolució dels contractes preveu la necessitat que se sol·liciti dictamen al Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma en aquells casos que es produeixi oposició per part del contractista.

En el present supòsit l'escrit amb l'al·legació única presentada per la mercantil Àrids Vilanna SL és en relació a la penalitat per demora d'import 6.823,46€ que segons l'informe tècnic de data 20 de novembre de 2023 està previst com un saldo a favor de l'Ajuntament i en canvi l'empresa adverteix que és incorrecte atès que aquest import ja havia estat deduït en el pagament de la certificació 6a.

En cap cas la mercantil s'oposa a la resolució contractual ni a la causa, és més, consta en el mateix escrit d'al·legació única que:

'Respecte de la resta de consideracions contingudes en l'acord de 26 de gener de 2024, aquesta societat manifesta la seva conformitat.'

Així, pel que fa a la necessitat de l'emissió d'informe preceptiu per part de la Comissió Jurídica Assessora en els supòsits de resolució de contractes quan hi ha oposició del contractista, s'entén que aquest procedeix en aquells casos en els que el contractista s'oposa a la resolució del contracte, però no en aquells casos en els que la oposició opera sobre l'import de la liquidació



generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Recebut signat a l'adreça web: [http://www.girona.cat/verificacio\\_signatura](http://www.girona.cat/verificacio_signatura))



BG/rp  
Exp.: 2021037447 - C. 06.115.001

derivada de la resolució del contracte, com succeeix en aquest cas. En aquest sentit s'ha pronunciat el Tribunal Suprem en sentència de 9 de gener de 2012, en el que es conclou:

'...lo que exige el dictamen preceptivo del Consejo de Estado es la oposición del contratista a esta pretensión anulatoria, y por lo tanto, no a la liquidación derivada de la misma, sin perjuicio de los efectos que pudiera tener (...) Sostiene el Abogado del Estado que la diferencia entre ambos conceptos -resolución y liquidación resulta claramente reflejada en el art. 151.1 TRLCAP, del que resulta que la liquidación del contrato es un efecto de la resolución y se produce con posterioridad. En opinión de la Administración la resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, y esto es, exactamente lo dispuesto por la resolución anulada en la instancia, que resolvió el contrato y ordena que por la Dirección Técnica del Organismo citara al contratista para la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto y con carácter de urgencia se iniciara la contratación de las obras con otro empresario. Aduce el recurrente que la oposición del contratista a la liquidación no determina que exista oposición a la resolución o que ésta no surta efectos, como se deduce del art. 151.5TRLCAP que reproduce.'

En la mateixa línia, l'acord 9/16, d'1 de desembre, de la CJA de la Comunitat de Madrid, que manifesta que: ' resulta indudable que la discrepancia que aparece en el expediente, va referida a la cuantía de la indemnización a satisfacer, esto es, a los efectos de la resolución del contrato, por lo que advierte la peculiaridad de que en el caso examinado no concurre el presupuesto necesario para que esta Comisión Jurídica Asesora emita su dictamen con carácter preceptivo al no existir 'oposición' del contratista a la resolución del contrato' també declara que ' Así, quedar circunscrita la intervención necesaria de este órgano consultivo a aquellos expedientes de resolución contractual en los que los motivos de oposición planteados por el adjudicatario cuestionen la procedencia de la resolución del contrato, lógicamente vinculada a la concurrencia y operatividad de una o varias causas de resolución que pudieran haber sido invocadas ...'.

És per aquest motiu, que en no haver-hi oposició a la causa de resolució del contracte, sinó única i exclusivament a l'import de la liquidació final, no procediria el trasllat de l'expedient a la Comissió Jurídica Assessora per a l'emissió del dictamen recollit als articles 191 de la LCSP i 109 del RGLCAP.

D'acord amb el previst als articles 190, 191, 211, 212 i 213 de la LCSP en relació a la resolució dels contractes, les causes i els seus efectes i extinció.


D'acord amb el previst als articles 245 i 246 de la LCSP en relació a les causes de resolució i els seus efectes de manera específica per als contractes d'obres.

D'acord amb els articles 109 i següents del RGLCAP relatiu a la regulació del procediment de resolució dels contractes.

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern en virtut de la delegació efectuada per l'alcalde president, mitjançant Decret núm. 2024003829, de data 13 de febrer de 2024.

#### ACORDA

Primer.- Acceptar l'al·legació presentada per Àrids Vilanna SL amb NIF B17240730 per registre



BG/rp  
Exp.: 2021037447 - C. 06.115.001

d'entrada número 2024015471 de data 15 de febrer de 2024 en relació a la oposició a l'acord de Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2024 es varen iniciar els tràmits per resoldre la contractació de les obres del mur de protecció dels usos urbans del marge esquerre del Ter entre el Pont de la Barca i el Pont de França, al TM de Girona d'acord amb l'informe tècnic de data 6 de març de 2024.

Segon.- Resoldre el contracte de les obres del mur de protecció dels usos urbans del marge esquerre del Ter entre el Pont de la Barca i el Pont de França, al TM de Girona adjudicat a Àrids Vilanna SL per impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats d'acord amb el previst a l'article 211.1.g) LCSP, que estableix que és causa de resolució del contractes quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205; o quan, encara que es donin les circumstàncies que estableix l'article 205, les modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d'aquest, en una quantia superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, a exclusió de l'impost sobre el valor afegit.

Tercer.- Fixar la liquidació del contracte de les obres del mur de protecció dels usos urbans del marge esquerre del Ter entre el Pont de la Barca i el Pont de França al TM de Girona essent l'import de l'obra executada i per tant de la liquidació, de 381.987,87€ i fer efectiu el pagament d'import de 7.190,29 € en concepte d'obra executada ( Certificació Final d'Obra no tramitada), amb càrrec a la partida 2024 412 16000 60100.

Quart.- Reconèixer el pagament de l'import de 864,92€ en concepte d'indemnització a favor de l'empresa contractista ÀRIDS VILANNA, SL, amb NIF B17240730, en els termes del previst a l'article 213.4 de la LCSP (que es correspon a un 3% de 28.830,70€, import de la prestació deixada de realitzar, IVA exclòs).

Amb càrrec a la partida 2024 400 15100 60100 PROJECTES URBANISME  
(Operació comptable 220240013190)

Cinquè.- Retornar la garantia definitiva que l'empresa ÀRIDS VILANNA SL, amb NIF B17240730, va constituir a favor de l'Ajuntament de Girona en data 2 de febrer de 2022, per import de 16.723,75€ i per la que se'ls va expedir carta de pagament amb número 320220000779 a data 8 de febrer de 2022, d'acord amb el previst a l'article 213.5 de la LCSP.

Sisè.- Notificar la present resolució a ÀRIDS VILANNA SL, amb NIF B17240730.

"

I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau de l'alcalde president.

Vist i plau  
L'alcalde president  
Lluc Salellas Vilar

Girona, amb data de la signatura digital.