



Exp.: 2021027126 - C. 06.115.001

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,

CERTIFICO

Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 13 de gener de 2023, i a resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat el següent acord:

"Primer.- Per acord de Junta de Govern Local de 23 de juliol del 2021 es va iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa de les obres de rehabilitació i reparació de la pavimentació de diversos carrers de Girona. Pla asfaltatge 2020 - Fase 1, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars, la despesa i es va convocar la licitació.

Segon.- Previs als tràmits que consten a l'expedient, per part de la mesa de contractació es va requerir a l'empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF A17207168, perquè constituís davant la Caixa de la Corporació, i de conformitat amb qualsevol de les formes admeses en dret, la garantia definitiva d'import trentasis mil cinc-cents sis euros amb vint-i-quatre cèntims (36.506,24 €), corresponent al 6% del preu final ofert, IVA exclòs, a l'empara del que estableix l'article 107 de la LCSP i la clàusula 24 del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte, en relació amb els apartats XVIII i XIX de l'Annex 1 del PCAP.

Tercer.- En data 6 d'octubre del 2021, la mercantil AGLOMERATS GIRONA, SA, va dipositar a l'Ajuntament de Girona garantia definitiva per import de TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (36.506,24 €), constituïda mitjançant aval (número d'operació 320210011281).

Quart.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 d'octubre de 2021 es va adjudicar la contractació de les obres de rehabilitació i reparació de diversos carrers de Girona. Pla Asfaltatge 2020 - Fase 1, a favor de l'empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF núm. A17207168, per import de SET-CENTS TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (736.209,13 €), IVA inclòs.

Cinquè.- Amb data 17 de novembre del 2021 es formalitza el contracte de les obres de rehabilitació i reparació de diversos carrers de Girona. Pla Asfaltatge 2020 - Fase 1 amb l'empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF núm. A17207168. D'acord amb la clàusula 4ª del contracte, el termini d'execució de les obres serà de 8 mesos a comptar des del dia següent al de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia serà de 4 anys d'acord amb l'oferta presentada.


Sisè.- Amb data 9 de desembre de 2021 es signa l'acta de comprovació de replanteig de les obres, havent-se de finalitzar aquestes en el termini exacte de 8 mesos, és a dir, el dia 9 d'agost de 2022.

Setè.- Consta a l'expedient escrit presentat per la representació d'AGLOMERATS GIRONA SA amb data 1 d'agost del 2022, (RE 2022068729), en el que per part de la mercantil es sol·licita en virtut del previst a l'article 9.1 del Reial Decret 3/2022 la revisió excepcional de preus, determinant en el mateix que 'en vista de les característiques especials d'aquesta obra, que l'òrgan de contractació, una vegada surti l'ordre ministerial que estableix els índexs de preus del primer trimestre del 2022, se'ns ens doni un termini d'esmena d'aquesta sol·licitud perquè aquesta



(D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Revisió) a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref: [REDACTED]) signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

empresa pugui realitzar la quantificació definitiva de l'import resultant de la revisió excepcional de preus d'aquesta obra i que pugui ser pagada com una factura addicional a la certificació final de l'obra.'

Vuitè.- Consta a l'expedient informe de 2 de setembre del 2022 (número 2022039118), emès pel Director de les obres i responsable del contracte en el que exposa:

'Segon. Atès l'informe d'obra emès per la direcció d'obra amb data 10 de maig de 2022, adjunt al tràmit 140 de l'expedient d'obres com a annex núm. 9, on s'analitzen les incidències de la xarxa de sanejament de l'àmbit del carrer Joaquim Vayreda arribant a les següents conclusions:

a) Atesos els antecedents anteriors i analitzada la resposta del cap ETAP i Sanejament d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter i de l'arquitecte tècnic de Sanejament de l'àrea de Sostenibilitat, qui subscriu aquest informe, director de les 'Obres de rehabilitació i reparació de la pavimentació de diversos carrers de la ciutat de Girona. Pla d'asfaltatge 2020 - fase 1', té arguments tècnics suficients com per no executar l'àmbit d'actuació del Carrer Joaquim Vayreda, per perill d'enfonsament durant les obres i/o d'empijorament del col·lector de sanejament, ja en mal estat.

b) Atès el punt anterior, per a rehabilitar i reparar la pavimentació del carrer Vayreda, és necessari executar amb anterioritat la reposició i millora del servei de sanejament del mateix àmbit.


c) Així mateix, s'ha realitzat un estudi econòmic preliminar orientatiu sobre l'import de les obres de sanejament en baixa del carrer Vayreda, tram comprès entre el carrer Caterina Albert i la rotonda de la Devesa, en base al preu metre lineal d'actuació d'una obra executada durant l'any 2020 de característiques similars. L'import d'execució material estimat és de 457.839,98 euros, el que suposa un percentatge del 76% del pressupost d'execució material de les obres de referència 'Obres de rehabilitació i reparació de la pavimentació de diversos carrers de la ciutat de Girona. Pla d'asfaltatge 2020 - fase 1'. L'estudi econòmic queda adjunt a l'annex núm. 3.

d) Atès el punt anterior, l'import de la modificació del contracte de les 'Obres de rehabilitació i reparació de la pavimentació de diversos carrers de la ciutat de Girona. Pla d'asfaltatge 2020 - fase 1' per a executar el nou sanejament en baixa del carrer Vayreda, tram comprès entre el carrer Caterina Albert i la rotonda de la Devesa, és superior al 50%, el que no permet modificar el contracte d'obres d'acord amb l'article 205 'Modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives particulars, prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials' de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre.

e) Per tant, l'àmbit d'execució 19, Carrer Joaquim Vayreda del contracte d'OBRES DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT DE GIRONA. PLA D'ASFALTATGE 2020 - FASE 1; NO es pot executar en el marc de l'expedient d'obres.

Atès que el pressupost definit en els punts (c) i (d) anteriors és preliminar o orientatiu; i està fet en base al ratio per metre lineal de servei d'una obra de característiques similars construïda durant l'any 2020 a la ciutat de Girona, amb construcció de nova xarxa de sanejament en baixa separativa, d'acord amb l'Ordenança Municipal de Sanejament. En conseqüència el pressupost de la modificació del contracte d'obres per a renovar el sanejament en baixa existent, mantenint el sistema unitari existent, sí seria inferior al 50% del pressupost adjudicat. No obstant, en ambdós casos la modificació de contracte d'obres altera la naturalesa global del contracte d'obres, modificant la categoria en la classificació del contractista de categoria 3 a categoria 4, d'acord amb l'article 26 del Reial

DOCUMENT Certificats: JGL 13/01/2023 - CERT. Resolució del contracte d'obres de re	IDENTIFICADORS DOC_ID: 12325212
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: ██████████ Data d'emissió: 21 de Març de 2025 a les 13:49:06 Pàgina 3 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari General de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 13/01/2023 13:09 2.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 16/01/2023 14:10

ESTAT
SIGNAT


generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



Exp.: 2021027126 - C. 06.115.001

Decret 1098/2011, de 12 d'Octubre pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques; no essent possible, per tant, la seva modificació del contracte d'obres d'acord amb l'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contracte del sector públic.

Tercer. D'acord amb els antecedents que obren a l'expedient de Sostenibilitat 2022022892:

Amb data 20 de maig de 2022 el cap de la subàrea d'Urbanisme envia un comunicat intern a la subàrea de Medi Ambient en relació a l'àmbit 19 de les obres, exposant el següent:

'Amb data 14 de gener de 202 un tram del col·lector de sanejament que discorre al llarg del carrer Joaquim Vayreda fou reparat degut a un enfonsament del mateix.

Atès aquest incident, i amb diferents reunions, des dels diferents àmbits vinculats amb la gestió d'aquesta xarxa s'ha informat informalment a la direcció d'obra del mal estat del col·lector i que l'ús de maquinària pesant per a la pavimentació molt probablement afectarà, empitjorant l'estat actual del servei, basant-se principalment en un informe d'inspecció de càmera realitzat el mes de març de 2022.

Les obres de pavimentació asfàltica utilitzen maquinària pesada i vibrant d'alt tonatge.


Alhora, en les zones on el ferm existent té patologies originades pel mal estat de l'esplanada, s'excavarà 0,50 m de profunditat per a executar una nova esplanada amb material d'aportació.

Atesa la probabilitat que vist l'estat del sanejament al llarg del carrer, i l'afectació de l'obra sobre el mateix pel pes i les vibracions de la maquinària d'enderrocs i pavimentació obligui a reconsiderar definitivament la pavimentació d'aquest carrer, amb les conseqüents modificacions contractuals, traslladem el present comunicat a la subàrea de Medi Ambient Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona perquè ratifiqui o actualitzi la resposta tècnica sobre l'estat del servei existent de sanejament del carrer Joaquim Vayreda, entre les rotondes del carrer Caterina Albert i la rotonda de la Devesa, detallant la resposta per zones, donada la llargada del carrer, si així s'escau. Amb data 2 de juny de 2022 la cap de la subàrea de Medi Ambient envia un comunicat intern a la subàrea d'Urbanisme responent a les peticions del comunicat de 20 de maig de 2022, adjuntant un informe emès per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A., el qual exposa el següent:

'Atesa la inclusió en el pla asfaltatge 2020 - Fase 1 del carrer de Joaquim Vayreda, tram comprès entre la Rotonda de carrer Caterina Albert i la rotonda de la Devesa, AGISSA informa que la xarxa existent de clavegueram que passa per aquest carrer es troba actualment en mal estat de conservació per obsolescència i ja s'han realitzat diverses reparacions per esfondraments, per tant, el fet de treballar amb maquinària pesada i vibrant d'alt tonatge sobre la calçada, afectaria greument l'estructura de la claveguera i podria ocasionar ensorraments a la conducció. Informar també que s'ha intentat inspeccionar la claveguera en diverses ocasions amb mitjans robòtics de TV l'interior de la conducció per tal de avaluar el seu estat general, però no s'ha pogut finalitzar mai els treballs per la impossibilitat de poder avançar amb la càmera. Vist també que pràcticament no es pot realitzar la neteja preventiva d'aquesta claveguera per l'elevat risc de col·lapse, AGISSA desaconsella realitzar qualsevol intervenció d'asfaltatge dins de l'àmbit del C/ Joaquim Vayreda, fins que no es renovi o bé es millori abans la xarxa de clavegueram de l'esmentat carrer.'

Novè.- En l'informe indicat es refereix, qui el subscriu, a l'import executat dels treballs contractats, així mateix PROPOSA: 'Primer' Iniciar la resolució del contracte d'obres de rehabilitació i reparació de la pavimentació de diversos carrers de Girona. Pla asfaltatge 2020 -Fase 1, en base a l'article 211.1.g de la

DOCUMENT Certificats: JGL 13/01/2023 - CERT. Resolució del contracte d'obres de re	IDENTIFICADORS DOC_ID: 12325212	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: [REDACTED] Data d'emissió: 21 de Març de 2025 a les 13:49:06 Pàgina 4 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari General de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 13/01/2023 13:09 2.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 16/01/2023 14:10	ESTAT SIGNAT



generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

LCSP, que estableix com a causa de resolució 'la impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205; o quan, encara que es donin les circumstàncies que estableix l'article 205, les modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d'aquest, en una quantia superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, a exclusió de l'impost sobre el valor afegit.'


Desè.- Consten a l'expedient informes emesos pel Director de les Obres i responsable del contracte de data 4 de novembre del 2022, un complementari a l'informe tècnic de 2 de setembre del 2022 (2022039118) per a iniciar la resolució del contracte de les obres de rehabilitació i reparació de la pavimentació de diversos carrers de Girona. Pla asfaltatge 2020 -Fase 1, i l'altre relatiu a la revisió de preus en el contracte d'obres.

Onzè.- Consta a l'expedient informe jurídic emès per la cap de Contractació i Comptes en data 8 de novembre de 2022 i conformat pel Secretari General en data 10 de novembre de 2022 en el que es conclou 's'INFORMA FAVORABLEMENT la proposta de la resolució del contracte de les obres de rehabilitació i reparació de la pavimentació de diversos carrers de Girona. Pla asfaltatge 2020 ' Fase 1 per concorre la causa continguda a l'article 211.1.g) de la LCSP.'

Dotzè.- L'informe jurídic de data 10 de novembre de 2022 justifica la resolució del contracte d'acord amb l'article 211.1.g de la LCSP atès que no és possible portar a terme les modificacions que preveu la LCSP. Per un costat, no procedirien les modificacions convencionals de l'article 204 de la LCSP atès que no se'n van preveure, i per l'altre, tampoc procedirien les modificacions imprevistes i no substancials de l'article 205 de la LCSP atès que l'import de les mateixes representen més del 50% del pressupost inicial del contracte així com requeririen d'una classificació diferent de l'establerta pel contracte. Tanmateix, atesa la necessitat de modificar el contracte de referència per poder executar les prestacions tal i com estaven previstes en el projecte, i concretament en el que es refereix a l'àmbit d'actuació número 19 (Carrer Vayreda), que com es deriva de l'informe emès pel Director de l'obra, és necessari executar amb anterioritat a la seva execució, la reposició i millora del servei de sanejament del mateix àmbit, vist que no es pot executar l'àmbit d'actuació del Carrer Joaquim Vayreda tal i com està previst en el projecte d'obres per perill d'enfonsament durant les obres i/o d'empitjorament del col·lector de sanejament, qui subscriu l'informe jurídic entén que la causa de resolució continguda a l'article 211.1.g) de la LCSP, és la que concorre en el present supòsit: 'la impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats quan no sigui possible modificar el contracte conforme als articles 204 i 205'.

Tretzè.- En la mateixa línia es pronuncia l'informe jurídic de 10 de novembre de 2022 pel que fa als efectes de la resolució del contracte. Estableix que ' la prestació esdevé impossible en els termes inicialment pactats sense que concorrin els requisits per poder modificar el mateix tal i com es declara en l'informe de 2 de setembre del 2022, en el que descriu i detalla el Responsable del contracte que la causa de resolució del contracte motivada per la impossibilitat d'execució del mateix en els termes inicialment pactats sense ser possible la seva modificació per causa no imputable al contractista. La resolució del contracte per aquesta causa, suposaria el pagament per part de l'Ajuntament d'una indemnització, concretament, i en els termes del previst a l'article 213.4 de la LCSP, es tractaria d'un 3% de la

DOCUMENT Certificats: JGL 13/01/2023 - CERT. Resolució del contracte d'obres de re	IDENTIFICADORS DOC_ID: 12325212	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: [REDACTED] Data d'emissió: 21 de Març de 2025 a les 13:49:06 Pàgina 5 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari General de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 13/01/2023 13:09 2.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 16/01/2023 14:10	ESTAT SIGNAT



generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



Exp.: 2021027126 - C. 06.115.001

prestació deixada de realitzar, concretament, en el present cas, l'Àmbit d'actuació del Carrer Vayreda (àmbit d'actuació número 19).'

Catorzè.- Per acord de la Junta de Govern Local de 9 de desembre de 2022 es va acordar:
'Primer.- Iniciar l'expedient de resolució del contracte de les obres de rehabilitació i reparació de la pavimentació de diversos carrers de Girona. Pla asfaltatge 2020 - Fase 1 adjudicat a AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF núm. A17207168 per acord de la Junta de Govern Local de 28 d'octubre de 2021 per concorre la causa continguda a l'article 211.1.g) de la LCSP.

L'aprovació de la liquidació del contracte de les obres de rehabilitació i reparació de la pavimentació de diversos carrers de Girona. Pla asfaltatge 2020 - Fase 1, que constitueix un efecte de la resolució, es realitzarà en procediment independent en el moment que per part de l'Ajuntament es pugui determinar si hi ha hagut impacte o no impacte en l'economia del contracte en aplicació de la revisió excepcional de preus regulada pel RDL 3/2022 i modificada pel RDL 6/2022, una vegada publicats els índexs de l'INE en relació a la sol·licitud de revisió de preus efectuada per la contractista en data 1 d'agost de 2022.

En la liquidació del contracte, s'inclourà la indemnització al contractista corresponent al 3% de la prestació deixada de realitzar (concretament l'Àmbit d'actuació del Carrer Vayreda - àmbit d'actuació número 19) d'acord amb l'article 213.4 de la LCSP i els antecedents exposats.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF núm. A17207168, concedint-li el termini de 10 dies naturals comptats a partir de la recepció de la present resolució per tal que pugui presentar tantes al·legacions com consideri oportunes en defensa dels seus interessos.

S'adjunten informes emesos per la Direcció Facultativa de 2 de setembre de 2022 i complementaris de 4 de novembre de 2022 així com informe jurídic emès per la Cap de Contractació i Comptes en data 8 de novembre de 2022 i conformat pel Secretari General en data 10 de novembre de 2022'.

Quinzè.- L'acord de la junta de Govern Local de 9 de desembre de 2022 es notifica a la contractista amb data 11 de desembre de 2022 i aquesta no ha formulat al·legacions al respecte.


FONAMENT JURÍDIC:

En relació a la resolució del contracte, l'article 190 LCSP estableix que és prerrogativa de l'Administració la resolució dels contractes administratius.

Les causes de resolució dels contractes administratius amb caràcter general es recullen a l'article 211 LCSP, i pel que fa als contractes d'obres l'article 245 LCSP es recullen un seguit de causes de caràcter específic.

En concret, l'article 211.1.g) LCSP estableix que és causa de resolució del contractes la impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205; o quan, encara que es donin les circumstàncies que estableix l'article 205, les modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d'aquest,

DOCUMENT Certificats: JGL 13/01/2023 - CERT. Resolució del contracte d'obres de re	IDENTIFICADORS DOC_ID: 12325212	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: [REDACTED] Data d'emissió: 21 de Març de 2025 a les 13:49:06 Pàgina 6 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari General de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 13/01/2023 13:09 2.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 16/01/2023 14:10	ESTAT SIGNAT



generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref: [REDACTED])
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

en una quantia superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, a exclusió de l'impost sobre el valor afegit

Pel que fa als efectes de la resolució del contracte, l'article 213.4 LCSP, preveu que quan el contracte es resolgui per les causes que recull la lletra g de l'article 211, el contractista tindrà dret a una indemnització del 3% de l'import de la prestació deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable al contractista o aquest rebutgi la modificació contractual proposada per l'Administració a l'empara de l'article 205.

Així mateix, l'article 213.5 LCSP, estableix que en tot cas l'acord de resolució contindrà un pronunciament exprés sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia que, en el seu cas, hagués estat constituïda.

En el cas que ens ocupa, per a respondre del compliment del contracte, la contractista va constituir a favor de l'Ajuntament de Girona en data 6 d'octubre de 2021, un aval per import de 36.506,24 € (número d'operació 320210011281) .


En aquest sentit es pronuncia la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat en l'informe 6/2019, que analitza la incautació de la garantia definitiva en el cas d'incompliment del contracte. 'La interpretación conjunta y sistemática de estos preceptos nos debe llevar a concluir que el legislador prevé tres posibilidades: 1. Que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y se haya cumplido el contrato a satisfacción de la entidad contratante. 2. Que el contrato se haya resuelto sin culpa del contratista. 3. Que el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista. En los dos primeros casos procede la devolución de la garantía al contratista. En los casos en que no haya plazo de garantía, el momento a tener en cuenta ha de ser el del vencimiento del periodo de duración del contrato.'

En base a lo anterior, es retornarà la garantia constituïda pel contractista en data 6 d'octubre de 2022 a favor de l'Ajuntament.

D'acord amb el previst a l'article 246 de la LCSP, la resolució del contracte portarà com a efecte general la liquidació del mateix. Pel que fa a la liquidació del contracte, consta escrit presentat per la contractista l'1 d'agost del 2022 respecte de la sol·licitud de revisió excepcional de preus regulada al RDL 3/2022, d'acord amb l'article 10 del RDL 3/2022: '2. La cuantía resultante de esta revisión excepcional se aplicará en la certificación final de la obra como partida adicional con pleno respeto a la legislación presupuestaria. El órgano de contratación estará facultado, siempre que cumpla con los requisitos exigidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para realizar pagos a cuenta por el importe de la revisión calculada a la fecha de pago de cada certificación de obra. El importe se corregirá, en su caso, al alza o a la baja, en la liquidación del contrato, con los índices oficiales definitivos correspondientes al período en que se haya aplicado la revisión.'

Atès que no es posa de manifesta per part de la direcció facultativa que concorren els supòsits recollits als articles 172 RGLCAP i 246.5 de la LCSP, tenint en compte l'especialitat que concórrer en relació amb la revisió excepcional de preus i la impossibilitat de determinar per manca d'informació (publicació dels índexs de l'INE) si hi ha hagut o no impacte en l'economia del contracte s'incoarà l'expedient de resolució del contracte, sense liquidar el mateix a l'espera de tenir dades suficients per a l'aplicació de la revisió excepcional de preus regulada pel RDL

DOCUMENT Certificats: JGL 13/01/2023 - CERT. Resolució del contracte d'obres de re	IDENTIFICADORS DOC_ID: 12325212	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: [REDACTED] Data d'emissió: 21 de Març de 2025 a les 13:49:06 Pàgina 7 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari General de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 13/01/2023 13:09 2.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 16/01/2023 14:10	ESTAT SIGNAT



generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



Exp.: 2021027126 - C. 06.115.001

3/2022 i modificada pel RDL 6/2022, i realització de la resta d'actuacions oportunes recollides a l'article 246 de la LCSP.

El procediment per a la resolució del contracte es regula bàsicament als articles 191 i 213 del LCSP i 109 i següents del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant RGLCAP).

També es requereix en la tramitació del procediment l'emissió preceptiva d'informe del servei jurídic tal i com determina la DA Tercera apartat vuitè de la LCSP, que pot consistir en una nota de conformitat d'acord amb l'art. 3.4 Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Aquest informe, a l'empara del que disposa l'art. 80.1 LPAC, no té caràcter vinculant.

Atès que consta informe jurídic emès en data 8 de novembre de 2022 per la Cap de Contractació i Compres i conformat pel Secretari General en data 10 de novembre de 2022 a l'expedient.

La incoació i resolució del procediment és competència de l'òrgan competent per a l'adjudicació del propi contracte. D'acord amb la Disposició Addicional 2a LCSP, l'òrgan de contractació és l'Alcaldia originàriament, qui ha delegat aquesta competència a la Junta de Govern local, per Decret d'Alcaldia número 2021000576, de data 13 de gener de 2021.

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern en virtut de la delegació efectuada per l'alcaldesa presidenta, mitjançant Decret núm. 2021000576, de data 13 de gener de 2021.

ACORDA

Primer.- Resoldre el contracte de les obres de rehabilitació i reparació de la pavimentació de diversos carrers de Girona. Pla asfaltatge 2020 - Fase 1 adjudicat a AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF núm. A17207168 per acord de la Junta de Govern Local de 28 d'octubre de 2021 per concorre la causa continguda a l'article 211.1.g) de la LCSP.

L'aprovació de la liquidació del contracte de les obres de rehabilitació i reparació de la pavimentació de diversos carrers de Girona. Pla asfaltatge 2020 - Fase 1, que constitueix un efecte de la resolució, es realitzarà en procediment independent en el moment que per part de l'Ajuntament es pugui determinar si hi ha hagut impacte o no impacte en l'economia del contracte en aplicació de la revisió excepcional de preus regulada pel RDL 3/2022 i modificada pel RDL 6/2022, una vegada publicats els índexs de l'INE en relació a la sol·licitud de revisió de preus efectuada per la contractista en data 1 d'agost de 2022.

En la liquidació del contracte, s'inclourà la indemnització al contractista corresponent al 3% de la prestació deixada de realitzar (concretament l'Àmbit d'actuació del Carrer Vayreda - àmbit d'actuació número 19) d'acord amb l'article 213.4 de la LCSP i els antecedents exposats.

Segon.- Retornar al contractista AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF núm. A17207168 la garantia definitiva d'import 36.506,24 € constituïda en forma d'aval en data 6 d'octubre de 2021 (número d'operació 320210011281).

DOCUMENT Certificats: JGL 13/01/2023 - CERT. Resolució del contracte d'obres de re	IDENTIFICADORS DOC_ID: 12325212	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: [REDACTED] Data d'emissió: 21 de Març de 2025 a les 13:49:06 Pàgina 8 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari General de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 13/01/2023 13:09 2.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 16/01/2023 14:10	ESTAT SIGNAT



generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL. (Ref: [REDACTED])
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF núm. A17207168."

I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedixo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau l'alcaldeessa presidenta.

Vist i plau
L'alcaldeessa presidenta

Marta Madrenas i Mir